

पत्रांक-बाढ़(मो0)सि0-70/2017 3211

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक:-

फैक्स

ई0 राजेश कुमार,
अभियन्ता प्रमुख,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
गोपालगंज/ मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर/वीरपुर/
कटिहार/ पटना ।

पटना, दिनांक 15/9/17

विषय:- बाढ़ 2018 पूर्व कराये जाने वाले बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के कार्यान्वयन हेतु मानक बाढ़ कैलेंडर के अनुपालन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अगामी बाढ़ 2018 पूर्व कराये जाने वाले बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के तहत मानक बाढ़ कैलेंडर का प्रथम घटनाक्रम यांत्रिक एवं असैनिक अभियन्ताओं द्वारा तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि 17 सितम्बर से 20 सितम्बर 2017 है ।

उक्त के आलोक में मानक बाढ़ कैलेंडर का प्रथम घटनाक्रम का ससमय अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
(Signature)
15.9.17
(राजेश कुमार)
अभियन्ता प्रमुख,

3.0 बाढ़ अवधि के उपरान्त एवं आगामी बाढ़ मौसम के पूर्व की जानेवाली कार्रवाई (16 अक्टूबर से 14 जून)

3.1 राज्य में बाढ़ से होनेवाली समस्याओं का सामना सुव्यवस्थित ढंग से करने हेतु मानसून अवधि आरम्भ होने के पूर्व सभी तैयारियाँ पूरी कर ली जाय ताकि बाढ़ अवधि के दौरान तटबंधों की पूर्ण सुरक्षा हो सके। बाढ़ पूर्व तैयारियों के अन्तर्गत की जानेवाली विभिन्न कार्रवाई चेक लिस्ट 'क' में उल्लिखित है (परिशिष्ट-I)। ये सभी कार्य निम्नांकित मानक बाढ़ कैलेण्डर के अनुसार कार्यान्वित किये जायेंगे-

मानक बाढ़ कैलेण्डर

क्र०	घटनाक्रम (Events)	निर्धारित तिथि
1	यांत्रिक एवं असैनिक अभियंताओं द्वारा तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का संयुक्त निरीक्षण	17 सितम्बर से 20 सितम्बर
2	कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण	21 सितम्बर से 23 सितम्बर
3	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप-समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण (क) गंडक (पी०पी०) तटबंध (ख) कोशी तटबंध	24 सितम्बर से 26 सितम्बर 27 सितम्बर से 30 सितम्बर
4	टी०ए०सी० के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	01 अक्टूबर
5	टी०ए०सी० की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	08 अक्टूबर से 14 अक्टूबर
6	कोशी/गंडक नदी के लिये गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण (क) गंडक (पी०पी०) तटबंध (ख) कोशी तटबंध	15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर

7	टी०ए०सी० की अनुशंसा के आलोक में एस०आर०सी० के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	✓ 17 अक्टूबर
8	12.50 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं के तकनीकी एप्रेजल हेतु अध्यक्ष, जी०एफ०सी०सी० के साथ विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों की बैठक	18 अक्टूबर
9	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में एस०आर०सी० के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन	24 अक्टूबर
10	एस०आर०सी० की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	25 से 29 अक्टूबर
11	बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की संभावित बैठक	10 नवम्बर
12	कार्यक्रम	
	(क) योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति	12 नवम्बर
	(ख) प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति की तिथि	14 नवम्बर
	(ग) निविदा आमंत्रण की तिथि *	16 से 20 नवम्बर
	(घ) निविदा प्राप्ति की तिथि **	10 से 13 दिसम्बर
	(ङ) निविदा निष्पादन की तिथि	28 दिसम्बर
	(च) कार्य आवंटन की तिथि	31 दिसम्बर
	(छ) कार्य आरम्भ की तिथि	01 जनवरी
	(ज) कार्य समाप्ति की तिथि	15 मई
13	कटाव निरोधक कार्य हेतु अनुवीक्षण दल का गठन एवं प्रस्तावित दौरे का कार्यक्रम	07 जनवरी
14	बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु विशेष अनुदेश	02 मई
15	कटाव निरोधक कार्यों की समाप्ति के पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन	31 मई
16	बाढ़ नियंत्रण कोषांग/कक्ष का गठन	03 जून
17	बाढ़ संघर्षात्मक बल का गठन	05 जून