

प्रेषक:-

फैक्स

ई0 इन्दुभूषण कुमार,
अभियन्ता प्रमुख,
मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग,
गोपालगंज/ मुजफ्फरपुर/समस्तीपुर/
वीरपुर/कटिहार/ पटना/
केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद पटना ।
पटना, दिनांक

विषय:- बाढ़ कैलेन्डर 2016-17 के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बाढ़ 2017 पूर्व कराये जाने वाले बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों से संबंधित बाढ़ कैलेन्डर 2016-17 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त कैलेन्डर का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

अनु0:- यथावत् ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(इन्दुभूषण कुमार)

अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक-बाढ़(मो0)सि0(पु0)-20/2016

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

अनु0:- यथावत् ।

ह0/-

(इन्दुभूषण कुमार)

अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक-बाढ़(मो0)सि0(पु0)-20/2016

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।

अनु0:- यथावत् ।

ह0/-

(इन्दुभूषण कुमार)

अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक-बाढ़(मो0)सि0(पु0)-20/2016 -1267 पटना, दिनांक - 26-09-16

प्रतिलिपि:- अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय/ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/ सिंचाई सृजन /मुख्य अभियन्ता योजना एं मोनिटरिंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु0:- यथावत् ।

(इन्दुभूषण कुमार)

अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय

श्री सायब 26/9

पत्रांक-बाढ़(मो0)सि0(पु0)-20/2016 -1267
प्रतिलिपि:- अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय/ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/ सिंचाई सृजन /मुख्य अभियन्ता योजना एं मोनिटरिंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
अनु0:- यथावत् ।
26/9/16
EE-15

26/9/16

बाढ़ कैलेंडर 2016-17

112

क्रमांक	घटनाक्रम (Events)	निर्धारित तिथि
1	यांत्रिक एवं असैनिक अभियंताओं द्वारा तटबंधों पर निर्मित संरचनाओं का संयुक्त निरीक्षण ।	3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2016
2	कटाव निरोधक समिति द्वारा निरीक्षण ।	13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2016
3	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की उप-समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण । (क) गंडक (पी0पी0) तटबंध (ख) कोशी तटबंध	13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2016 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2016
4	टी0ए0सी0 के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन ।	21 अक्टूबर 2016
5	टी0ए0सी0 की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2016
6	कोशी/गंडक नदी के लिये गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण एवं प्रतिवेदन समर्पण । (क) गंडक (पी0पी0) तटबंध (ख) कोशी तटबंध	29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2016 02 नवम्बर से 05 नवम्बर 2016
7	टी0ए0सी0 की अनुशंसा के आलोक में एस0आर0सी0 के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन ।	01 नवम्बर 2016
8	12.50 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं के तकनीकी अप्रेजल हेतु अध्यक्ष, जी0एफ0सी0सी0 के साथ विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों की बैठक ।	10 नवम्बर 2016
9	कोशी/गंडक उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में एस0आर0सी0 के समक्ष योजनाओं का उपस्थापन ।	08 नवम्बर 2016
10	एस0आर0सी0 की बैठक एवं अनुशंसा प्रतिवेदन ।	09 नवम्बर से 13 नवम्बर 2016
11	बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद् की संभावित बैठक ।	25 नवम्बर 2016

12	कार्यक्रम	
	(क) योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति	16 नवम्बर 2016
	(ख) प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति की तिथि	18 नवम्बर 2016
	(ग) निविदा आमंत्रण की तिथि *	20 नवम्बर से 23 नवम्बर 2016
	(घ) निविदा प्राप्ति की तिथि **	11 दिसम्बर से 13 दिसम्बर 2016
	(ङ) निविदा निष्पादन की तिथि	28 दिसम्बर 2016
	(च) कार्य आवंटन की तिथि	31 दिसम्बर 2016
	(छ) कार्य आरम्भ की तिथि	01 जनवरी 2017
	(ज) कार्य समाप्ति की तिथि	15 मई 2017
13	कटाव निरोधक कार्य हेतु अनुवीक्षण दल का गठन एवं प्रस्तावित दौरे का कार्यक्रम ।	07 जनवरी 2017
14	बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु विशेष अनुदेश ।	02 मई 2017
15	कटाव निरोधक कार्य समाप्ति के पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन ।	31 मई 2017
16	बाढ़ नियंत्रण कोषांग/ कक्ष का गठन	03 जून 2017
17	बाढ़ संघर्षात्मक बल का गठन	05 जून 2017
18	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के प्रथम एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण ।	15 मार्च से 15 अप्रैल 2017
19	विभागीय मंत्री एवं उच्चाधिकारियों द्वारा कटाव निरोधक कार्यों के द्वितीय एप्रेजल हेतु स्थल निरीक्षण ।	01 मई से 15 मई 2017
20	विभागीय मंत्री/उच्चाधिकारियों द्वारा मुख्य अभियंतावार बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा ।	01 जून से 15 जून 2017

* पुनर्निविदा के मामले में तीन दिनों के अन्दर अल्पकालीन निविदा प्रकाशित की जाएगी तथा निविदा प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर निविदा निस्तार किया जाएगा ।

** निविदा प्राप्ति की तिथि मुख्य अभियंता, समस्तीपुर के लिए 11 दिसम्बर 2016, मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज के लिए 12 दिसम्बर 2016, मुख्य अभियंता, वीरपुर, पटना एवं कटिहार के लिए 13 दिसम्बर 2016 होगी ।