

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

आ०सं-11/विविध-6-11/14

पटना, दिनांक- / /2015

आदेश

सुप्रीम ब्रह्मपुत्रा (जे०भी०)द्वारा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान के अधीन सारण मुख्य नहर, मढ़ौरा शाखा नहर, कटैया शाखा नहर एवं हथुआ शाखा नहर के सेवा पथ के पक्कीकरण कार्य हेतु एकरारनामा संख्या-1 SBD (CE) 12-13 दिनांक-22.6.2012 को किया गया था। कार्य समाप्ति की तिथि -21.12.2013 तक कार्य की प्रगति 80% से कम रहने के कारण संवेदक को दोषी पाते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक-6196 दिनांक-08.12.2014 द्वारा वर्णित कार्य पूरा होने तक अगली निविदाओं में भाग लेने हेतु वंचित ( डिबार) किया गया है।

सुप्रीम ब्रह्मपुत्रा (जे०भी०) सुप्रीम हाउस, प्लॉट न०-94/बी०, प्रतापगढ़ आई०आई०टी०, मेन गेट के सामने, पवई, मुम्बई द्वारा उक्त डिबार संबंधी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन दिनांक-29.7.2015 को दिया गया है। अभ्यावेदन में कहा गया है कि नये पुनरीक्षित OIS ( कार्यक्रम) के अनुसार दिनांक- 31.3.2016 तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा। एकरारित कार्य को पूर्ण करने के संबंध में एक शपथ-पत्र भी दिया गया है।

अतः संवेदक के उक्त अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त जल संसाधन विभागीय आदेश ज्ञापांक-6196 दिनांक-08.12.2014 को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।

ह०/-

( राम पुकार रंजन)  
अभियंता प्रमुख (मध्य)।

ज्ञापांक-

दिनांक- / /2015

प्रतिलिपिक:- मेसर्स सुप्रीम ब्रह्मपुत्रा (जे०भी०)मु०- तारालाल बालू नगर, नियर, जे०एम० आई०टी० कॉलेज, बीसाईड- एन०ए०एच०आई० ऑफिस, चित्रदुर्ग( कर्नाटक ) / प्लॉट नंबर-94/बी० प्रताप गढ़ आई०आई०टी० मेन गेट के सामने पवई, मुम्बई -400076 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

( राम पुकार रंजन)  
अभियंता प्रमुख (मध्य)।

ज्ञापांक- 3581

दिनांक-30 / 7 /2015

प्रतिलिपिक:- प्रधान सचिव, /सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ निदेशक, कय भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, जल संसाधन विभाग अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल -2/3/बाढ़ मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना /आई०टी० मैनेजर को बेवसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
( राम पुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख (मध्य)।