

31 Cell
17/2/16

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0- 11/विविध-04-01/2015-

पटना दिनांक-

आदेश

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर अंतर्गत चन्दन जलाशय योजना के तहत बबुरा एवं हरना शाखा नहर के तटबंधों का सुदृढीकरण, संरचनाओं का विस्तारीकरण एवं सेवापथ का पक्कीकरण कार्य से संबंधित एकरारनामा संख्या-16 एस0बी0डी0/2011-12 श्री नेट एण्ड शाण्डिल्य कं0प्रा0लि0 द्वारा किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि- 31.03.2013 थी। कार्य में धीमा प्रगति को देखते हुए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर द्वारा अपने पत्रांक-645 दिनांक- 26.06.2014 से संवेदक को कार्य में त्वरित प्रगति लाने का निदेश दिया गया। साथ ही अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, भागलपुर के पत्रांक-1347 दिनांक-03.11.14 पत्रांक-1419 दिनांक-10.12.14 एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक-3992 दिनांक-31.12.14 द्वारा भी कार्य में की गई लापरवाही के एवं समय सीमा के अंदर कार्य नहीं करने के लिए संवेदक को सचेत किया गया। लेकिन विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार-बार निदेश दिये जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने में संवेदक द्वारा कोई अभिरुचि नहीं ली गई एवं कार्य की प्रगति अब तक मात्र 70 प्रतिशत ही रही।

एकरारनामा की निर्धारित तिथि- 31.03.13 तक 80 प्रतिशत से कम कार्य होने की स्थिति में संवेदक से डिबार किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक- 5964 दिनांक- 17.12.15 द्वारा कारण-पृच्छा किया गया। संवेदक द्वारा दिनांक- 11.01.16 को अपना कारण-पृच्छा समर्पित करते हुए शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु 31.03.2016 तक का समय याचना की गई तथा यह भी कहा गया कि अब तक 72 प्रतिशत कार्य कर दिया गया है।

विभागीय कारण-पृच्छा के आलोक में संवेदक श्रीनेट एण्ड शाण्डिल्य कं0प्रा0लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये कारण-पृच्छा उत्तर की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत संवेदक का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-11(क)(ii) तथा विभागीय पत्रांक-141 दिनांक-25.11.15 के आलोक में संवेदक श्रीनेट एवं शाण्डिल्य कं0प्रा0 लि0, पता-143, प्रथम तल, त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-65 के निबंधन संख्या- 08/2012 (प्रथम श्रेणी) को कार्य पूर्ण होने तक के लिए डिबार किया जाता है।

ह0/-

(राम पुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख (दक्षिण)

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्रीनेट एण्ड शाण्डिल्य कं0प्रा0लि0, निदेशक, श्री विष्णु शंकर सिंह, पता-143 प्रथम तल, त्रिभुवन कॉम्प्लेक्स, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-65 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राम पुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख (दक्षिण)

ज्ञापांक-

१५१

पटना, दिनांक-

15.2.2016

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ भवन निर्माण विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु सिंचाई विभाग/निदेशक क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल भागलपुर/अधीक्षण अभियंता योजना एवं मो0 अंचल-1,2,3 एवं 4/बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मो0/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर/ आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राम पुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख (दक्षिण)