

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0-11/विविध-6-12/2015-

पटना, दिनांक-

आदेश

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ के अधीन पूर्वी कोशी नहर पुनर्स्थापन कार्य हेतु मेसर्स के0एन0आर0-जे0के0एम0- कमला (जे0भी0), नई दिल्ली के साथ एकरारनामा संख्या- 01 एस0बी0डी0/ 2009-10 सम्पन्न किया गया जिसकी एकरारित राशि 225.27 करोड़ रुपये हैं। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्त करने की तिथि 31.03.2012 थी। परन्तु Site Condition के आधार पर कार्य की मात्रा में वृद्धि होने के फलस्वरूप निर्धारित तिथि तक कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका। फलतः संवेदक के अनुरोध पर दिनांक- 31.03.2014 तक का समय वृद्धि दिया गया। इसके बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया गया। इस अवधि में कार्य में प्रगति लाने हेतु संवेदक को बार-बार स्मारित किया गया लेकिन संवेदक द्वारा लगातार आश्वासन ही दिया जाता रहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण कर दिया जायेगा। समय वृद्धि के पश्चात दिनांक- 31.03.2014 तक भी कार्य को पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु दिनांक- 31.03.2015 तक का पुनः समय वृद्धि विस्तारित किया गया। विस्तारित अवधि में कार्य को पूर्ण करने हेतु संवेदक द्वारा दिनांक- 06.09.2014 को हस्ताक्षरित शपथ-पत्र दिया गया जिसमें कार्य को मार्च 2015 तक पूर्ण करने हेतु कार्यक्रम अंकित है।


संवेदक द्वारा कराये जा रहे कार्य की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की गई एवं यह पाया कि कार्य की प्रगति शपथ-पत्र में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं है। इसी क्रम में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ के द्वारा कार्य की अद्यतन प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए समेकित प्रगति मात्र 27-28 प्रतिशत पाये जाने के कारण शपथ-पत्र के अनुरूप कार्य में प्रगति नहीं लाने के लिए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली - 2007 के तहत कार्य पूर्ण किये जाने तक निलंबित किए जाने हेतु अपने पत्रांक- 487 दिनांक- 04.03.15 द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में संवेदक को अंतिम रूप से कारण पृच्छा करते हुए नोटिस दिया गया। जिसके क्रम में संवेदक द्वारा अपने पत्रांक- के0एन0आर0- जे0के0एम0- कमला- 180/2015/3191 दिनांक- 09.03.2015 द्वारा लंबित दावों का उल्लेख करते हुए प्रतिउत्तर समर्पित किया गया। पत्र में उठाये गये विन्दुओं पर कार्यपालक अभियंताओं से प्रमंडलवार प्रतिवेदन प्राप्त कर वस्तु स्थिति से मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ द्वारा अपने पत्रांक- 675 दिनांक- 31.03.2015 द्वारा संवेदक को अवगत करा दिया, जिसके अनुसार संवेदक द्वारा किये गये सभी दावा आधारहीन एवं तथ्य से परे पाया गया।

संवेदक द्वारा समर्पित शपथ-पत्र में वर्णित कार्य की मात्रा को कम करते हुए संशोधित लक्ष्य दिया गया, इसके बावजूद भी दिनांक- 31.03.2015 तक कार्य की प्रगति मात्र- 11-12 प्रतिशत रही। उक्त के आलोक में संवेदक द्वारा अपने ही स्तर से दिये गए शपथ-पत्र एवं लक्ष्य का उल्लंघन कर कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण नहीं किया गया है।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, पूर्णियाँ से इस मामले में पत्रांक- 680 दिनांक- 01.04.2015 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा की समीक्षा विभाग द्वारा की गई। समीक्षोपरांत संवेदक का कृत एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम-11 (क) (ii) में वर्णित कदाचार की श्रेणी में प्रमाणित पाया गया है।

कृ0प0उ0-

अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली के नियम -11 (ग) में वर्णित प्रावधानों के तहत के0एन0आर0जे0के0एम0- कमला (जे0भी0), सी0-27, सेक्टर -26, नोएडा, उत्तर प्रदेश/ कॉरपोरेट ऑफिस-सी - 84, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली -110048 के निबंधन संख्या- 104/2010 (प्रथम श्रेणी) को एक साल के लिए निलंबित किया जाता है।


(राम पुकार रंजन)


अभियंता प्रमुख (मध्य)।

निबंधित

जापांक- 2114

पटना, दिनांक- 17.04.15

प्रतिलिपि:- के0एन0आर0जे0के0एम0-कमला (जे0भी0), एम0डी0- श्री गौरव जलान, पता- सी0-27, सेक्टर - 26, नोएडा, उत्तर प्रदेश / कॉरपोरेट ऑफिस- सी0-84, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली - 110048 तथा स्थानीय पता- फ्लैट नंबर- 403, गोरखनाथ एण्ड लीला अपार्टमेंट, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, पटना - 800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राम पुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख (मध्य)।

जापांक- 2114

पटना, दिनांक- 17.04.15

प्रतिलिपि:- सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विकास, पटना / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/ सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सचिव, भवन निर्माण विभाग/ सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 2/3/4 / बाढ़ मोनिटरिंग अंचल, पटना/ निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग, पटना / आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(राम पुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख (मध्य)।