

PS.
11.12.14.

My
11/12/14

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0-11/विविध -6-11/2014-

पटना, दिनांक-

आदेश

निबंधित

मेसर्स सुप्रीम बहमपुत्रा (जे0भी0) मु0- तारालाल बालू नगर नियर जे0एम0आई0टी0 कॉलेज वीसाइड - एन0ए0एच0 आई0 ऑफिस, चित्रदुर्ग (कर्नाटक) द्वारा सारण मुख्य नहर, मढौरा शाखा नहर, कटैया शाखा नहर एवं हथुआ शाखा नहर के सेवापथ के पक्कीकरण कार्य हेतु दिनांक- 22.06.12 को एकरारनामा संख्या - 1 SBD/(CE)-12-13 किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि - 21.12.13 थी मगर कंपनी द्वारा समर्पित ओ0आई0एस0 के अनुसार कार्य की प्रगति नहीं रखी गई और कार्य समाप्ति की तिथि - 21.12.13 तक 80 प्रतिशत प्रगति से भी काफी कम रही।

कंपनी को एकरारनामा के तहत रू0- 7,13,77,120 मोबलाइजेशन अग्रिम का भुगतान कर आर्थिक सहयोग दिये जाने एं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सीवान द्वारा कई बार निदेश दिये जाने के बावजूद मिट्टी का कार्य ओ0आई0एस0 में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं किया गया। अप्रैल 2014 तक मिट्टी कार्य उनके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया।

कार्य की प्रगति की समीक्षा एवं कार्य की निरंतरता बरकरार रखन हेतु कंपनी को प्रत्येक पन्द्रह दिनों के अंतराल पर ओ0आई0सी0 प्रगति प्रतिवेदन देने हेतु कहा गया था। कंपनी द्वारा अपने पत्रांक- SBJY/0357/60005/12-13 दिनांक- 08.01.13 से आश्वासन दिए जाने के बावजूद इसका पालन नहीं किया गया। यहाँ तक कि एकरारनामा के Special terms and condition की कंडिका - 18 का उल्लंघन करते हुए प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक कार्य की प्रगति प्रतिवेदन कभी भी नहीं समर्पित किया गया।

मिट्टी कार्य के साथ- साथ एकरारनामा के अनुसार जी0एस0बी0 इन्ग्रेडिएट को जी0एस0बी0 मिक्सिंग प्लांट में मिलाकर जी0एस0बी0 तैयार करने के लिए कार्य स्थल पर जी0एस0बी0 मिक्सिंग प्लांट अधिष्ठापित करने के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा निदेश दिये जाने के बावजूद इसमें काफी विलंब किया गया।

सारण मुख्य नहर के 0.00 कि0मी0 के पास बिना जी0एस0बी0 मिक्सिंग प्लांट के जी0एस0बी0 कार्य किया गया। सारण नहर प्रमंडल मढौरा मे बिना मिक्सिंग प्लांट के तथा स्टोन डस्ट के बजाय चिमनी के राख का उपयोग कर जी0एस0बी0 का कार्य किया गया। इसे सुधार करने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा दिनांक- 09.01.13 एवं 30.01.13 को निदेश दिया गया, जिसे काफी विलंब से 22.05.13 एवं 07.09.13 को सुधार किया गया। इससे स्पष्ट है कि जी0एस0बी0 एवं अन्य कार्य को काफी धीमी गति से किया गया।

कंपनी द्वारा अपनी जवाबदेही से बचने हेतु एकरारनामा में प्रावधानित शेखपुरा खनन क्षेत्र में निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता का बहाना बनाया गया। खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने पर इनके द्वारा अपने पत्रांक- 149 दिनांक- 06.02.13 द्वारा कार्यपालक अभियंता सारण नहर प्रमंडल गोपालगंज को सूचित किया गया कि वर्तमान में खनन पट्टा एवं क्रशर इकाई को वांछित मेटल ग्रेड -2, ग्रेड-3 स्टोब चिप्स एवं बाईडिंग मेटेरियल का उत्खनन एवं उत्पादन हो रहा है। जिसकी सूचना कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक- 661 दिनांक- 16.03.13 द्वारा उनको दी गई थी। उनके अनुरोध पर कार्यहित में शेखपुरा क्वेरी के अतिरिक्त अन्य क्वेरी से सामग्री लाने हेतु अनुमति देने का विभाग द्वारा निदेश दिया गया, परंतु स्थल पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति में कोई सुधार नहीं किया गया तथा कार्य की प्रगति बिल्कुल असलोष जनक रही।

S.S. Madhukar, C. Cell
upload a website

15/12/14

गैर सरकारी प्रेस... 2633
दिनांक... 12-12-14
मु० अधि० बो० एवं योनिट०
जल संसाधन विभाग, पटना।

AIIS E (Monitors)
M
11/12/14

EEB
M
12/12/14

A

2595
13/12/14

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गए निदेश का कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने के कारण कार्य समाप्ति की तिथि- 21.12.13 तक कार्य की वित्तीय प्रगति सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज में 15.6% सारण नहर प्रमंडल भोरे में 9.46%, सारण नहर प्रमंडल मैरवा में 7.22% तथा सारण नहर प्रमंडल मढौरा में 58.15% रही। इस प्रकार कुल कार्य की वित्तीय प्रगति 29.8% ही रही।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में एस0बी0डी0 की कंडिका - 4.8 के तहत एकरारनामे की समाप्ति की तिथि- 21.12.13 तक 80% से काफी कम कार्य किये जाने के लिए संवेदक कंपनी को दोषी मानते हुए विभागीय पत्रांक- 5270 दिनांक- 21.10.14 के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। संवेदक कंपनी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई, जिसे अमान्य करते हुए एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान से प्राप्त पूर्व में अनुशंसा के आधार पर वर्णित कार्य पूरा होने तक अगली निविदाओं में भाग लेने हेतु वंचित (डिबार) किया जाता है।

ह0/-

(रामपुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य)।

जापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- मेसर्स सुप्रीम बहमपुत्रा (जे0बी0) मु0- तारालाल बालू नगर, नियर, जे0एम0 आई0टी0 कॉलेज, बीसाइड- एन0ए0एच0आई0 ऑफिस, चित्रदुर्ग (कर्नाटक)/प्लॉट नंबर- 94/बी, प्रताप गढ़ आई0आई0टी0 मेन गेटके सामने, पवई मुम्बई - 400076 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0/-

(रामपुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य)।

जापांक-

6196

पटना, दिनांक- 08.12.14

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/ सचिव, भवन निर्माण विभाग/ सचिव, लघु जल संसाधन विभाग / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल- 2, 3 एवं बाढ़ मो0/ आई0टी0 मैनेजर को वेवसाईट पर डालने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामपुकार रंजन)

अभियंता प्रमुख(मध्य)।

31/12

①

मु० अ०
या० म०